



PROYECTOS DE CONTINUIDAD EN LA REGION PASCO 2020 - 2021

(DOCUMENTO DE TRABAJO)

Cerro de Pasco, abril del 2021.

CONTINUIDAD DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REGIÓN PASCO.

Durante el año 2020, el Gobierno Nacional ejecutó diversos proyectos de inversión pública en la Región Pasco a través de 12 funciones, mientras que para el primer trimestre del 2021 son la misma cantidad de funciones, con la diferencia que la función **Vivienda y Desarrollo Urbano** ya no figura para el 2021, mientras que la función **Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia** no figuraba el año 2020 pero si aparece con recursos para el 2021.

De otro lado, las funciones con mayores recursos para inversiones en los dos años son **Transporte, Educación y Agropecuaria**, aunque para el primer trimestre del 2021 figuran también con considerables recursos las funciones **Comunicaciones y Ambiente**.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Proyectos por Funciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco 2020 - 2021						
Funciones	2020			2021		
	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				24,800	0	0.0%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,524,569	1,388,619	39.4%	1,306,988	0	0.0%
JUSTICIA	4,857,511	4,618,446	95.1%	781,125	0	0.0%
TURISMO	1,620,786	1,588,075	98.0%	144,500	2,442	1.7%
AGROPECUARIA	5,509,930	4,952,784	89.9%	3,926,697	159,571	4.1%
ENERGIA	998,278	170,454	17.1%	2,759,679	0	0.0%
INDUSTRIA	217,858	122,230	56.1%	89,070	0	0.0%
TRANSPORTE	94,498,086	91,643,974	97.0%	66,264,352	7,438,547	11.2%
COMUNICACIONES	336,151	313,124	93.1%	42,256,010	3,075,377	7.3%
AMBIENTE	1,673,690	751,101	44.9%	8,777,904	221,374	2.5%
SANEAMIENTO	82,041	43,923	53.5%	496,225	0	0.0%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	15,053	0	0.0%			
EDUCACION	17,992,099	422,388	2.3%	15,187,010	0	0.0%
TOTAL	131,326,052	106,015,118	80.7%	142,014,360	10,897,311	7.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 abril del 2021

Incluye: Solo Proyectos

En la función **Transportes**, encontramos que el año 2020 esta función tuvo asignados recursos para 12 proyectos, mientras que el presente año se cuenta con recursos para 11 proyectos. La mayoría de proyectos (nueve) son de continuidad, siendo cuatro proyectos los que mayores recursos concentran en ambos años, estos son:

- a) “Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo” que el año 2020 ejecutó casi la totalidad de los cerca de 77 millones de soles que disponía, mientras que para el año 2021 dispone de 45.2 millones de soles con una ejecución del 11.2%.
- b) “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro” que para el año 2020 ejecutó el 98.2% de los 9.6 millones de soles asignados, mientras que al primer trimestre del presente año registra haber ejecutado el 15.1% de los 8.5 millones de soles que tiene asignados.
- c) “Carretera Villa Rica – Puerto Bermúdez”, proyecto que para el 2020 registra haber ejecutado la totalidad del millón de soles que tenía presupuestado, mientras que para al primer trimestre del presente año tiene cerca de 3.3 millones de soles y que aún no registra ejecución presupuestal.
- d) “Remodelación de Infraestructura del Transporte en el ramal La Oroya – Cerro de Pasco, del Ferrocarril del Centro, tramo PK 50 al PK 115, para el Replan de Descontaminación y Tratamiento de Pasivos Ambientales en la Localidad de Ninacaca, Distrito de Ninacaca,

Provincia y Departamento de Pasco”, proyecto que el año 2020 tuvo asignados 1.45 millones de soles y el presente año registra contar con cerca de 2.7 millones de soles, recursos que en ninguno de los dos años registra ejecución hasta el momento.

Respecto a la función **Educación**, que en su totalidad están a cargo de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, observamos que el año 2020 tuvo recursos para 11 proyectos, mientras que el presente año cuenta con recursos para 08 proyectos. La continuidad de proyectos no es mucha en esta función, ya que encontramos que cuatro proyectos que trascienden el año de ejecución, donde tres de estos proyectos consignan considerables recursos en ambos años:

- a) “Instalación de Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Pucayacu”, proyecto que viene desde años anteriores y que para el 2020 registra solo el 1.3% de los 4.8 millones de soles asignados, siendo destinados para este año poco más de 3 millones de soles pero que a la fecha no muestra ejecución presupuestal alguna.
- b) “Mejoramiento de la Calidad Educativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión” que tuvo asignados 2.4 millones de soles para el año 2020 con una ejecución del 3.6%, mientras que para el año 2021 aún no muestra ejecución de los 671 mil soles que se le asignaron.
- c) “Construcción de Cerco Perimétrico en la Filial de Oxapampa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión” que registra el 0.5% de ejecución del millón de soles presupuestados, mientras que para el presente año, tampoco muestra ejecución alguna de los 1.6 millones asignados a la fecha.

De otro lado, en esta misma función, encontramos dos proyectos que el presente año cuentan con gran cantidad de recursos, nos referimos en primer lugar a “Mejoramiento de la Calidad Educativa de la E.F.P. de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión” que tiene asignados 7 millones de soles pero que aún no muestra ejecución de recursos alguna; el segundo proyecto es “Construcción e Implementación de Laboratorios para Mejoramiento Genético y Producción de Plantas Nativas Andinas con Fines de Consumo y Medicinales en la Sede de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en la Provincia Daniel A. Carrión” que reaparece este año con 2 millones de soles asignados con ninguna ejecución presupuestal a la fecha (este proyecto el 2019 tuvo asignados 1.82 millones sin registrar ejecución presupuestal alguna, mientras que al primer trimestre del 2020 disponía de 4.8 millones de soles pero luego desapareció de la lista de proyectos de ese año).

De otro lado, en la función **Agropecuaria** observamos que el año 2020 se destinaron recursos para 10 proyectos de inversión, mientras que al primer trimestre del presente año se cuenta con recursos para también para 10 proyectos. Entre estos proyectos si hay nueve que son de continuidad, de los cuales un proyecto tiene asignados en ambos años considerables recursos, nos referimos al proyecto “Mejoramiento de la Cadena Productiva de Pequeños Productores de Cacao en Sistemas Agroforestales en las Provincias de Satipo y Oxapampa” que el año 2020 ejecutó el 76% de los cerca de 1.6 millones de soles asignados, mientras que el presente año muestra que al primer trimestre se ejecutaron el 3% de los 802.3 mil soles disponibles.

Asimismo, esta función para este año tiene asignados 2.4 millones de soles para el proyecto que no es de continuidad “Instalación de los Servicios de Protección de Áreas Agrícolas en el Río Choropampa de la Comunidad Nativa Tsachopen y otros, Provincia de Oxapampa”, los recursos asignados aún no son ejecutados a la fecha.

En la función **Comunicaciones**, encontramos únicamente el proyecto “Creación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la región Pasco” que el año 2020 de tener 13.2 millones de presupuesto de apertura, vio reducido ese presupuesto hasta contar solo con 336 mil soles y de los cuales se ejecutaron el 93.2%, mientras que el presente año 2021, de tener

cerca de 13.4 millones al inicio del año, al primer trimestre cuenta con alrededor de 42.3 millones de soles que ya fueron ejecutados al 7.3% de esos recursos.

En la función **Ambiente**, se observa que para el año 2020 se contaron con recursos para cinco proyectos, mientras que para el presente año, los recursos previstos son para tres proyectos, siendo estos tres proyectos de continuidad, pero de los cuales por asignación presupuestal destacamos los siguientes:

- a) “Recuperación de Área Degradada por Residuos Sólidos, sector Gramazú Carolina etapa III, Distrito de Huancabamba, Provincia de Oxapampa”, que el año 2020 tuvo alrededor de 625.4 mil soles y que fue ejecutado al 62.5%, mientras que para el presente año cuenta con aproximadamente 4.9 millones de soles y con una ejecución del 2.1%.
- b) “Recuperación del Área Degradada por Residuos Sólidos El Relleno, sector El Delfín, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa” que el año 2020 dispuso de 604.4 mil soles con una ejecución del 52.6%, mientras que al primer trimestre del 2021 registra haber ejecutado el 3.1% de los 3.9 millones de soles asignados.

PROYECTOS DE CONTINUIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

El Gobierno Regional Pasco, el año 2020 ha manejado recursos para inversiones a través de trece funciones, mientras que para el presente año, son doce las funciones que registran recursos para realizar proyectos de inversión pública.

Las funciones que siempre concentran los mayores recursos para inversiones son **Transporte, Salud, Educación y Saneamiento**, aunque también encontramos funciones que merecen ser mencionadas como **Planeamiento, Orden Público y Agropecuaria**.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Proyectos por Funciones del Gobierno Regional Pasco 2020 - 2021						
Funciones	2020			2021		
	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	8,577,946	4,959,858	57.8%	14,593,997	1,385,384	9.5%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13,964,897	11,990,756	85.9%	5,573,650	461,110	8.3%
TRABAJO	359,736	331,611	92.2%			
COMERCIO	230,500	228,000	98.9%	4,500	0	0.0%
AGROPECUARIA	5,677,219	4,922,239	86.7%	12,893,565	514,499	4.0%
ENERGIA	1,271,849	1,019,252	80.1%	53,159	0	0.0%
TRANSPORTE	47,176,827	38,180,843	80.9%	124,418,670	7,407,986	6.0%
COMUNICACIONES				119,379	0	0.0%
AMBIENTE				57,893	0	0.0%
SANEAMIENTO	19,861,230	15,634,654	78.7%	32,857,779	1,626,994	5.0%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,766,117	0	0.0%	3,323,940	408,479	12.3%
SALUD	57,179,912	53,244,800	93.1%	19,309,917	971,396	5.0%
CULTURA Y DEPORTE	59,230	48,730	82.3%			
EDUCACION	25,424,318	20,055,459	78.9%	27,221,260	1,263,673	4.6%
PROTECCION SOCIAL	103,038	103,037	100.0%			
TOTAL	181,652,819	150,719,239	83.0%	240,427,709	14,039,521	5.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Incluye: Solo Proyectos

En la función **Transportes**, encontramos que de los 52 proyectos registrados el 2020 y de los 35 proyectos previstos para el 2021, veintitrés proyectos son de continuidad, de los cuales podemos destacar cinco proyectos por la concentración de recursos, estos son:

- a) “Mejoramiento de la Carretera Ninacaca - Huachón, Provincia de Pasco” que el año 2020 tuvo asignados 338.8 mil soles y que se ejecutó al 68.9%, mientras que al primer trimestre

del presente año aún no muestra ejecución presupuestal de los cerca de 42.8 millones de soles asignados.

- b) "Mejoramiento del Circuito Vial de Chontabamba, Distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa" que el año 2020 ejecutó el 72.8% de los 265 mil soles asignados, mientras que el presente año aún no registra ejecución presupuestal de los 10.7 millones de soles asignados.
- c) "Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco" que el año pasado muestra haber ejecutado el 79.9% de los cerca de 3.2 millones de soles presupuestados, mientras que este año cuenta con cerca de 8.6 millones de soles que ya fueron ejecutados al 4.3% al primer trimestre.
- d) "Mejoramiento de la Carretera Departamental: Emp. PE-18 (Dv. Uchumarca) – Golac Majada – Pocco – Uchumarca - Gorina Alta – Huangur – Yurac Huanca – Quiulacochoa – Cerro de Pasco – Emp. PE 3N – (Dv. Cerro de Pasco), Provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco" que el año 2020 ejecutó casi la totalidad (99.6%) de los 1.2 millones de soles asignados, mientras que para este año aún no muestra ejecución presupuestal de los 8.4 millones de soles presupuestados.
- e) "Mejoramiento de la Avenida de Salida desde Santa Isabel de Pelmaz – Puente Tunchi, Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa" que para el año 2020 tuvo presupuestado cerca de 2.3 millones de soles con una ejecución del 96.4% de ese recurso, mientras que para el primer trimestre del presente año este proyecto muestra una ejecución del 46.8% de los 7.7 millones asignados.

En la función **Salud**, observamos que para el año 2020 se tuvieron recursos que se asignaron a 15 proyectos de inversión, mientras que al primer trimestre del 2021 se cuentan con recursos presupuestados para 7 proyectos. Entre los proyectos de ambos años, ubicamos cinco proyectos que serían de continuidad, de los cuales mencionamos tres proyectos por la asignación presupuestal recibida en ambos años:

- a) "Mejora de la capacidad resolutive y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa" que ejecutó el año 2020 el 93.9% de los cerca de 19.2 millones de soles que tuvo asignados, mientras que para este año viene ejecutando a la fecha el 2.3% de los cerca de 5.7 millones de soles presupuestados.
- b) "Mejoramiento de la Cobertura de los Servicios de Salud del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales Provincia de Oxapampa" que durante el año 2020 manejo cerca de 5.4 millones de soles con una ejecución casi total de esos recursos (99.7%), mientras que este año tiene se encuentra al 15.6% de ejecución de los casi 5.4 millones de soles que tiene asignado a la fecha.
- c) "Mejoramiento del Acceso de la Población a los Servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión", cuyo presupuesto el año 2020 ascendió a 22.6 millones de soles, de los cuales se ejecutaron el 91.5%, mientras que al primer trimestre del 2021 todavía no muestra ejecución presupuestal alguna de los 246 mil soles asignados.

De otro lado, en esta función encontramos para el 2021 un proyecto el proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutive de los Servicios de Salud del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión" que cuenta con 6.7 millones de soles asignados, pero que aún no muestra ejecución presupuestal hasta al primer trimestre del 2021.

En la función **Educación**, ubicamos que se tuvieron 35 proyectos para el 2020, mientras que para este año se registra 36 proyectos; entre estos proyectos encontramos que 24 son de continuidad, de los cuales cuatro proyectos por la concentración de recursos, estos son:

- a) "Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Nacional Agropecuario Integrado N° 53 San Francisco de Asís del Distrito De Oxapampa, Provincia de Oxapampa" que el año viene

desde el año 2019, pero que para el año 2020 tuvo a 6.8 millones de soles y con una ejecución presupuestal del 96.7% de dichos recursos, mientras que para este año cuenta con 4.6 millones de soles y registra haber ejecutado el 2% al primer trimestre del 2021.

- b) “Mejoramiento de los Servicios Educativos para el Aprendizaje de los Alumnos del Nivel Primaria en la Red Educativa Avanzando Juntos del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión”, proyecto que el año 2020 ejecutó el 94.4% de los 3.2 millones de soles asignados, mientras que para al final de los tres primeros meses del 2021 muestra haber ejecutado el 5.5% de los 4.9 millones de soles asignados.
- c) “Mejoramiento del servicio de Educación Secundaria en la I.E. Bernardo Chacón Tello Astobamba - Huarautambo del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que también viene del año 2019, pero que para el año 2020 ejecutó el 63.1% de los cerca de 3 millones de soles que se le asignaron, mientras que para este año ya registra haber ejecutado el 16.5% de los 1.8 millones que tiene asignado hasta la fecha.
- d) “Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la I.E. Eulogio Vento Santamaría N° 34116 de la localidad de Yanacocha, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión”, que el año 2020 solo ejecutó el 2.5% del cerca de 1.7 millones de soles previstos, mientras que para el primer trimestre del 2021 muestra haber ejecutado el 9.7% de los cerca de 5.5 millones de soles presupuestados.

Respecto a la función **Saneamiento**, mientras que el año 2020 registraba recursos para 14 proyectos, en presente año los recursos asignados para inversiones son distribuidos entre 10 proyectos; de estos proyecto ocho son de continuidad 2020 – 2021, de los cuales cuatro proyectos son los que en estos dos años han tenido mayores recursos:

- a) “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco” que es un proyecto que viene de varios años atrás pero que el año 2020 tuvo poco más de 6.7 millones de soles con una ejecución de 74.9%, mientras que para este año muestra haber ejecutado el 5.1% de los 20.8 millones que tiene actualmente asignados.
- b) “Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pucayacu para el AA.HH. Haya de la Torre, Techo Propio, Columna Pasco, Asociaciones de Vivienda Los Jardines de Pucayacu y Los Próceres, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco” cuyo presupuesto el año 2020 alcanzo a los 5.9 millones de soles y con una ejecución del 71.7%, mientras que para el primer trimestre del 2021 muestra haber ejecutado el 3.1% de los 2.1 millones de soles asignados.
- c) “Mejoramiento del Servicio de Drenaje Pluvial en la Zona Urbana del Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco” que el año 2020 ejecutó el 90.1% de los 3.6 millones de soles asignaos, mientras este año registra haber ejecutado el 9.6% de los 4.9 millones de soles presupuestados hasta la fecha.
- d) “Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Oxapampa” que también viene del año 2019, pero que el año 2020 tuvo un presupuesto aproximado de 1.8 millones de soles y con una ejecución al 94.6% de sus recursos, mientras que para este año cuenta con 54.5 mil soles que aún no son ejecutados.

En la función **Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, se observa que el año 2020 se tuvo recursos para ocho proyectos, mientras que este año son seis los proyectos registrados con presupuesto asignado. De estos proyectos se encuentran que cuatro son de continuidad, de los cuales dos proyectos destacan por la concentración de recursos en ambos años:

- a) “Mejoramiento y ampliación de la capacidad técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco”, que el año 2020 contó con 2.8 millones de soles pero que no fueron ejecutados, mientras que este año registra haber ejecutado el 87.8% de los 762.6 mil soles a la fecha.

- b) “Mejoramiento de las Competencias de los Productores en las Cadenas productivas de Carne y Lana de Ovinos en las Zonas Alto Andinas de las Provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión” que el año 2020 ejecutó la totalidad de los 5.3.6 mil soles que se le presupuestaron, mientras que el 2021, cuenta con 3 millones de soles con una ejecución del 10.1% de los recursos.

En esta función también encontramos dos proyectos nuevos que tienen considerables recursos, nos referimos en primer lugar al proyecto “Creación del Parque Principal del Anexo de Tayapampa, Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco” que tiene asignados cerca de 1.9 millones de soles y que aún no es ejecutado, mientras que el segundo proyecto es “Reparación de Pista en la Av. Leopoldo Krausse del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa” que ya ejecutó el 13.1% de los cerca de 1.9 millones de soles asignados a la fecha.

Respecto a la función **Orden Público y Seguridad**, se observa que el año 2020 se contaron con 16 proyectos con presupuesto, mientras que este año se cuentan con recursos para 17 proyectos. Entre los dos años se ubicaron doce proyectos de continuidad, siendo tres los más resaltantes:

- a) “Construcción del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales del C.P. de Chango, Distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides Carrión” cuyo presupuesto el año 2020 fue de cerca de 2 millones de soles y que fueron ejecutados al 65.7%, mientras que para este año se cuenta con 2.6 millones de soles, de los cuales a la fecha se ha ejecutado el 17.5%.
- b) “Construcción de Defensa Ribereña del Río Tingo, en el Centro Poblado de Huichpin, Distrito de Pallanchacra, Provincia de Pasco” que el año 2020 no ejecuto recurso alguno de los 20 mil soles asignados, mientras que al primer trimestre de este año tampoco se aprecia ejecución presupuestal alguna de los cerca de 1.2 millones de soles asignados.
- c) “Reparación de Defensa Ribereña: Quebrada Santa Rosa y Mosqueta, Distrito de Huariaca, Provincia de Pasco”, proyecto que el año 2020 ejecutó el 86.7% de los 3.6 millones de soles que tenía presupuestado, mientras que este año aún no ejecuta los 472.9 mil soles que tiene.

Finalmente, para la función **Agropecuaria** ubicamos 14 proyectos con presupuesto para el año 2020, mientras que para el primer trimestre de este año se cuenta con 6 proyectos presupuestados. Entre ambos años solo ubicamos tres proyectos de continuidad, donde solo un proyecto cuenta con considerables recursos para el 2020 y para el 2021.

Este proyecto es “Reforestación con Fines de Protección de Suelo en 42 Comunidades Campesinas de la Provincia de Pasco”, que viene de varios años atrás, pero que el año 2020 contó con aproximadamente 3.9 millones de soles asignados, mientras que su ejecución ese año alcanzó el 90.2% de dichos recursos; de otro lado, el presente año cuenta con 4 millones de soles y que han sido ejecutados al 12.9% durante el primer trimestre del 2021.

Además del proyecto mencionado, este año se ubican tres proyectos nuevos, dentro de los cuales existen dos con considerables recursos para este año, estos son el proyecto “Instalación del Sistema de Riego Presurizado en los sectores de Achira, Gochapata, Canglash, del Centro Poblado de Huallamayo, Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco” y el proyecto “Instalación del Servicio de Agua para Riego en las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco” que cuentan con poco más de 6.6 millones y 1.8 millones de presupuesto respectivamente, pero que a la fecha no registran ejecución presupuestal alguna en ninguno de los proyectos.

ANEXOS

Cuadro N° 01 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones por Nivel de Gobierno en la Región Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNOS REGIONALES	155,915,970	181,652,819	16.5%	31.6%	150,719,239	83.0%
GOBIERNO NACIONAL	205,520,292	131,326,052	-36.1%	22.9%	106,015,116	80.7%
GOBIERNOS LOCALES	108,801,283	261,411,112	140.3%	45.5%	146,310,561	56.0%
TOTAL	470,237,545	574,389,983	22.1%	100.0%	403,044,916	70.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 02 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones por Nivel de Gobierno en la Región Pasco a Marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNOS LOCALES	85,457,938	140,308,476	64.2%	26.8%	19,290,703	13.7%
GOBIERNO NACIONAL	89,632,425	142,014,360	58.4%	27.2%	10,897,311	7.7%
GOBIERNOS REGIONALES	215,724,348	240,427,709	11.5%	46.0%	14,039,522	5.8%
TOTAL	390,814,711	522,750,545	33.8%	100.0%	44,227,536	8.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 03 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones por Funciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,019,796	3,524,569	245.6%	2.7%	1,388,619	39.4%
JUSTICIA	8,104	4,857,511	59839.7%	3.7%	4,618,446	95.1%
TURISMO	900,000	1,620,786	80.1%	1.2%	1,588,075	98.0%
AGROPECUARIA	3,121,504	5,509,930	76.5%	4.2%	4,952,784	89.9%
ENERGIA	1,214,051	998,278	-17.8%	0.8%	170,454	17.1%
INDUSTRIA	0	217,858	s/d	0.2%	122,230	56.1%
TRANSPORTE	168,021,154	94,498,086	-43.8%	72.0%	91,643,974	97.0%
COMUNICACIONES	13,222,436	336,151	-97.5%	0.3%	313,124	93.1%
AMBIENTE	4,700,450	1,673,690	-64.4%	1.3%	751,101	44.9%
SANEAMIENTO	1,084,763	82,041	-92.4%	0.1%	43,923	53.5%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	15,053	s/d	0.0%	0	0.0%
EDUCACION	12,228,034	17,992,099	47.1%	13.7%	422,388	2.3%
TOTAL	205,520,292	131,326,052	-36.1%	100.0%	106,015,118	80.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 04						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones por Funciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco a Marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	24,800	s/d	0.0%	0	0.0%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,306,988	1,306,988	0.0%	0.9%	0	0.0%
JUSTICIA	781,125	781,125	0.0%	0.6%	0	0.0%
TURISMO	144,500	144,500	0.0%	0.1%	2,442	1.7%
AGROPECUARIA	319,653	3,926,697	1128.4%	2.8%	159,571	4.1%
ENERGIA	2,759,679	2,759,679	0.0%	1.9%	0	0.0%
INDUSTRIA	0	89,070	s/d	0.1%	0	0.0%
TRANSPORTE	50,929,127	66,264,352	30.1%	46.7%	7,438,547	11.2%
COMUNICACIONES	13,373,438	42,256,010	216.0%	29.8%	3,075,377	7.3%
AMBIENTE	8,766,904	8,777,904	0.1%	6.2%	221,374	2.5%
SANEAMIENTO	486,989	496,225	1.9%	0.3%	0	0.0%
EDUCACION	10,764,022	15,187,010	41.1%	10.7%	0	0.0%
TOTAL	89,632,425	142,014,360	58.4%	100.0%	10,897,311	7.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 05						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones por Funciones del Gobierno Regional Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,490,391	8,577,946	-36.4%	4.7%	4,959,858	57.8%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,926,138	13,964,897	377.2%	7.7%	11,990,756	85.9%
TRABAJO	0	359,736	s/d	0.2%	331,611	92.2%
COMERCIO	0	230,500	s/d	0.1%	228,000	98.9%
AGROPECUARIA	3,830,000	5,677,219	48.2%	3.1%	4,922,239	86.7%
ENERGIA	1,000,000	1,271,849	27.2%	0.7%	1,019,252	80.1%
TRANSPORTE	77,750,522	47,176,827	-39.3%	26.0%	38,180,843	80.9%
SANEAMIENTO	14,667,965	19,861,230	35.4%	10.9%	15,634,654	78.7%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	1,766,117	s/d	1.0%	0	0.0%
SALUD	10,497,076	57,179,912	444.7%	31.5%	53,244,800	93.1%
CULTURA Y DEPORTE	0	59,230	s/d	0.0%	48,730	82.3%
EDUCACION	31,753,878	25,424,318	-19.9%	14.0%	20,055,459	78.9%
PROTECCION SOCIAL	0	103,038	s/d	0.1%	103,037	100.0%
TOTAL	155,915,970	181,652,819	16.5%	100.0%	150,719,239	83.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 06
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones por Funciones del Gobierno Regional Pasco a Marzo del 2021

Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,223,220	14,593,997	10.4%	6.1%	1,385,384	9.5%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	558,999	5,573,650	897.1%	2.3%	461,110	8.3%
COMERCIO	0	4,500	s/d	0.0%	0	0.0%
AGROPECUARIA	10,834,004	12,893,565	19.0%	5.4%	514,499	4.0%
ENERGIA	9,000	53,159	490.7%	0.0%	0	0.0%
TRANSPORTE	116,542,906	124,418,670	6.8%	51.7%	7,407,986	6.0%
COMUNICACIONES	0	119,379	s/d	0.0%	0	0.0%
AMBIENTE	1,000,000	57,893	-94.2%	0.0%	0	0.0%
SANEAMIENTO	29,694,664	32,857,779	10.7%	13.7%	1,626,994	5.0%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	3,323,940	s/d	1.4%	408,479	12.3%
SALUD	7,503,830	19,309,917	157.3%	8.0%	971,396	5.0%
EDUCACION	36,357,725	27,221,260	-25.1%	11.3%	1,263,673	4.6%
TOTAL	215,724,348	240,427,709	11.5%	100.0%	14,039,521	5.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
 Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 07
Proyectos de Continuidad 2019 – 2020 del Gobierno Nacional en la Región Pasco por Funciones

N°	Producto / Proyecto	Función	2020			2021		
			PIM	Devengado	Avance %	PIM	Devengado	Avance %
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YANACANCHA MUJERES DE LA REGION POLICIAL PASCO	Orden Público y Seguridad	380,030	297,701	78.3	572,967	0	0.0
2	CREACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Orden Público y Seguridad	292,753	277,094	94.7	734,021	0	0.0
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	Justicia	4,210,359	4,001,626	95.0	781,125	0	0.0
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	Turismo	1,620,786	1,588,075	98.0	144,500	2,442	1.7
5	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE SATIPO Y OXAPAMPA	Agropecuaria	1,590,023	1,208,386	76.0	802,252	24,400	3.0
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS SELVA CENTRAL - REGIONES DE JUNIN Y PASCO	Agropecuaria	45,009	44,000	97.8	34,000	0	0.0
7	ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES EN EL GANADO PORCINO EN EL PERU	Agropecuaria	267,343	267,286	100.0	283,291	60,322	21.3
8	MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO Y PIENSOS	Agropecuaria	301,079	300,546	99.8	338,525	74,849	22.1
9	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ACO-YARUPATAC Y SHALLA-RERGOY; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Agropecuaria	712,144	670,942	94.2	14,900	0	0.0
10	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO USPACHACA Y VISTA ALEGRE; DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Agropecuaria	671,869	584,075	86.9	14,900	0	0.0
11	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES OCSHAHUAY, CHICCHIPUNTA, CARRETERA DIVISORIA GANAMANAY, MASHAMPAMPA, SILLAPATA, CUMBRE PUCARA, ANCAHUACHANAN, POTRERO Y APASH; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Agropecuaria	1,507,256	1,472,559	97.7	18,267	0	0.0
12	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR PULLAC BAJO - CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO; DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Agropecuaria	254,035	248,547	97.8	5,437	0	0.0
13	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA - TOMAY KICHWA - AMBO Y SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 08 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Agropecuaria	156,752	152,809	97.5	3,883	0	0.0
14	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	Energía	998,278	170,454	17.1	2,759,679	0	0.0
15	CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS	Transportes	0	0	0.0	1,827,020	0	0.0
16	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	Transportes	9,622,916	9,447,922	98.2	8,544,400	1,292,375	15.1
17	CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ	Transportes	1,044,531	1,044,530	100.0	3,262,756	0	0.0
18	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	Transportes	76,959,551	76,405,652	99.3	45,238,500	5,050,157	11.2
19	ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL (LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 09. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE HUANCABAMBA, PALCAZU, NINACACA, CHONTABAMBA Y	Transportes	1,314,711	847,747	64.5	615,081	599,067	97.4

	POZUZO, PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO							
20	REMEDIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) RAMAL LA OROYA - CERRO DE PASCO, DEL FERROCARRIL DEL CENTRO, TRAMO: PK 50 AL PK 115, PARA EL REPLAN DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES. EN LA LOCALIDAD NINACACA, DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Transportes	1,450,213	0	0.0	2,680,055	0	0.0
21	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCA- CARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. PASCO); SAN RAMON - DV. LA AUVERNIA - LOURDES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO - ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	Transportes	457,802	283,967	62.0	1,019,532	201,445	19.8
22	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VILLA RICA) - CEDRO PAMPA - EMP. PE-5N (PTE PAUCARTAMBO); EMP PA-691 (PA-691) - ALTO OCONAL - EMP. PA-691 (OCONAL), DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Transportes	699,129	664,930	95.1	125,096	0	0.0
23	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NA - MISHQUIPATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Transportes	208,607	208,606	100.0	388,609	83,442	21.5
24	CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PASCO	Comunicaciones	336,151	313,124	93.2	42,256,010	3,075,377	7.3
25	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARIA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN, RESERVA NACIONAL DE JUNIN, SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNIN Y TARMA DEL DPTO DE JUNIN	Ambiente	311,000	10,902	3.5	11,000	0	0.0
26	RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS SECTOR GRAMAZU CAROLINA III ETAPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	Ambiente	625,444	390,771	62.5	4,868,367	100,625	2.1
27	RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EL RELLENO, SECTOR EL DELFIN, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	Ambiente	604,359	317,850	52.6	3,898,537	120,749	3.1
28	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	Saneamiento	17,011	13,717	80.6	11,561	0	0.0
29	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA MIRITIRIANI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	Saneamiento	2,326	2,326	100.0	3,710	0	0.0
30	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNDAC, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	Educación	700,000	0	0.0	7,042,832	0	0.0
31	INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PUCAYACU - REGION PASCO	Educación	4,800,000	61,404	1.3	3,049,700	0	0.0
32	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Educación	2,436,750	87,300	3.6	671,490	0	0.0
33	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FILIAL DE OXAPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Educación	1,058,459	4,800	0.5	1,635,660	0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 08
Proyectos de Continuidad 2020 – 2021 del Gobierno Regional de Pasco por Funciones

N°	Producto / Proyecto	Función	2020			2021		
			PIM	Devengado	Avance %	PIM	Devengado	Avance %
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION PASCO - REGION PASCO	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	2,834,162	0	0.0	762,577	669,840	87.8
2	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LA PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	100	0	0.0	140,500	70,000	49.8
3	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION, REGION PASCO	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	503,644	503,644	100.0	3,000,000	303,967	10.1
4	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROYECTOR MULTIMEDIA Y SERVIDOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UGEL PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	452,655	8,000	1.8	441,514	0	0.0
5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL C.P. DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	Orden Público y Seguridad	1,950,138	1,280,875	65.7	2,640,849	461,110	17.5
6	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO TINGO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUICHPIN, DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	Orden Público y Seguridad	19,926	0	0.0	1,182,463	0	0.0
7	REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; QUEBRADA SANTA ROSA Y MOSQUETA DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	3,618,967	3,138,739	86.7	472,937	0	0.0
8	REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN LA LOCALIDAD USCPACHACA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	225,223	200,834	89.2	24,389	0	0.0
9	REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN LA LOCALIDAD PAMPANIA (VIRGEN DEL ROSARIO), DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	343,201	306,084	89.2	37,116	0	0.0
10	REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; ENROCADO EN EL RIO SAL C. P. PUENTE PAUCARTAMBO DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	492,856	490,639	99.6	2,216	0	0.0
11	REPARACION DE PUENTE PEATONAL; DEL SECTOR RINCONADA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	204,546	153,246	74.9	51,299	0	0.0
12	REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) RIO CUCHIS LOCALIDAD DE CUCHIS DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	395,000	384,472	97.3	10,528	0	0.0
13	RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) RIO TINGO EN LA LOCALIDAD CHACRA COLORADA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	1,641,392	1,367,616	83.3	273,775	0	0.0
14	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) RUTA PA 515 EN LA LOCALIDAD PAMPAMARCA, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	176,906	155,541	87.9	21,364	0	0.0
15	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA Nº 34122 EN LA LOCALIDAD HUAYLASIRCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	499,907	248,003	49.6	252,123	0	0.0
16	RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD VILLA BATANCHACA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Orden Público y Seguridad	1,392,536	1,318,302	94.7	74,234	0	0.0
17	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION DE PASTA Y DERIVADOS DE CACAO DE LA ASOCIACION CACAOCHOCOLATES ROFNER SCHMIDT DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	Comercio	230,500	228,000	98.9	4,500	0.0	0.0
18	REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	Agropecuaria	3,931,414	3,547,129	90.2	4,000,000	514,499	12.9

19	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE LECHE DE LA ASOCIACION AGROPECUARIO HUARI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	Agropecuaria	75,781	30,630	40.4	45,150	0	0.0
20	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE LECHE DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA MAMAQUILLA DE CARHUACocha PARIAMARCA, EN EL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO	Agropecuaria	76,918	9,928	12.9	66,990	0	0.0
21	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION -OXAPAMPA-PASCO	Energía	1,001,517	959,457	95.8	44,159	0	0.0
22	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	Transportes	2,054,975	1,988,532	96.8	5,513,356	194,382	3.5
23	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	Transportes	3,166,462	2,529,238	79.9	8,580,455	373,174	4.3
24	CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEC	Transportes	881,098	700,990	79.6	5,000,000	39,961	0.8
25	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	Transportes	1,524,962	1,201,683	78.8	3,730,798	118,000	3.2
26	CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Transportes	1	0	0.0	1,755,897	0	0.0
27	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA COCHAMBRA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	Transportes	1,355,289	1,233,569	91.0	1,564,943	116,682	7.5
28	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	Transportes	338,800	233,500	68.9	42,762,738	0	0.0
29	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AERODROMO DE VICCO EN LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	Transportes	100,000	0	0.0	2,799,241	0	0.0
30	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	Transportes	2,252,197	2,171,148	96.4	7,738,069	3,618,579	46.8
31	MEJORAMIENTO DEL PUENTE USHUN DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	Transportes	4,873,768	3,805,280	78.1	573,887	0	0.0
32	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PA - 102 ANTAPACA, -ANTAGASHA - GOLLARISQUIZGA - CHACAYAN - VILCABAMBA - TAPUC - EMP.PA 102 (YANAHUANCA) DE LA PROVINCIA DANIEL CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	Transportes	947,382	362,241	38.2	362,467	0	0.0
33	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACocha - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, R	Transportes	1,211,615	1,206,814	99.6	8,424,980	0	0.0
34	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	Transportes	4,472,987	4,427,968	99.0	67,721	0	0.0
35	MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA - DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	Transportes	265,000	193,000	72.8	10,696,605	0	0.0
36	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE QUEBRADA ENCANTO (43+000 KM), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	Transportes	8,000	0	0.0	150,000	0	0.0
37	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO VILCABAMBA - ANIPONGO 16.03KM DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	Transportes	285,000	85,500	30.0	88,391	0	0.0
38	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO YANACocha BAJA (A.A.H.H. CELSO CURI), DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO	Transportes	3,341,451	2,256,460	67.5	990,430	819,969	82.8
39	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA.HH. ULICHIN DEL SECTOR 02 AL SECTOR 06, DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROV. Y DEPARTAMENTO DE PASCO	Transportes	3,442,937	2,265,518	65.8	1,735,368	423,253	24.4
40	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	Transportes	247,212	247,212	100.0	4,500,000	0	0.0

41	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. FRANCISCO KOHEL GSTIR CUADRAS 1,2 Y 4, JR. PEDRO KOHEL CUADRA 01, JOSE MULLER RANDOLF CUADRAS 1 Y 2, JR ALFREDO WITTING CDRA 01 Y JR 1 DE NOVIEMBRE CDRA 01 DEL SECTOR DE MONTEFUNER Y ESPERANZA, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	Transportes	790,085	790,083	100.0	612,963	585,017	95.4
42	CREACION DE ESCALINATAS EN LOS BARRIOS DE GOYLLAR VIEJO, SAN MARTIN Y CUROHOGO DE LA LOCALIDAD DE GOYLLARISQUIZGA DEL DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	Transportes	259,146	82,795	31.9	283,308	0	0.0
43	CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L150 M, DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Transportes	313,012	311,911	99.6	1,391,299	248,266	17.8
44	CONSTRUCCION DE PUENTE; EN DIEZ CARRETERAS VECINAL, DE LOS DISTRITOS VILCABAMBA, SANTA ANA DE TUSI, YANAHUANCA, TAPUC Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	Transportes	94,705	0	0.0	94,705	0	0.0
45	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA	Saneamiento	1,752,449	1,657,037	94.6	54,537	0	0.0
46	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Saneamiento	6,723,577	5,035,310	74.9	20,812,300	1,064,242	5.1
47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSE Y NUEVA BERNA Y CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA	Saneamiento	809,020	680,877	84.2	937,139	0	0.0
48	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	Saneamiento	130,500	58,000	44.4	187,200	25,200	13.5
49	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASCO	Saneamiento	5,930,935	4,254,167	71.7	2,145,083	67,310	3.1
50	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FATIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, CARRION DEL DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	Saneamiento	90,000	0	0.0	1,450,986	0	0.0
51	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	Saneamiento	3,629,923	3,268,988	90.1	4,900,935	470,243	9.6
52	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Saneamiento	21,000	21,000	100.0	1,180,122	0	0.0
53	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA BOLIVAR DE LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	Vivienda y Desarrollo Urbano	1,766,017	0	0.0	3,323,940	408,479	12.3
54	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA	Salud	19,153,348	17,991,226	93.9	5,696,232	133,245	2.3
55	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	Salud	22,618,258	20,686,007	91.5	246,052	0	0.0
56	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO	Salud	5,370,329	5,352,326	99.7	5,380,173	838,151	15.6

57	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Salud	257,645	0	0.0	257,646	0	0.0
58	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS, CENTRO DE COMPUTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) EESS SACRA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Salud	321,107	179,004	55.7	225,984	0	0.0
59	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EULOGIO VENTO SANTAMARIA N 34116, EN LA LOCALIDAD DE YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO	Educación	1,661,592	42,322	2.5	5,458,707	531,464	9.7
60	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	Educación	2,964,359	1,869,040	63.1	1,790,484	295,907	16.5
61	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA RED EDUCATIVA AVANZANDO JUNTOS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION DE PASCO	Educación	3,228,322	3,047,596	94.4	4,927,358	271,115	5.5
62	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO	Educación	1,911,479	1,324,088	69.3	978,735	29,235	3.0
63	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CETPROS EN LOS DISTRITOS DE CHACAYAN, PAUCAR, SAN PEDRO DE PILLAO, SANTA ANA DE TUSI, VILCABAMBA, YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO PASCO	Educación	2,647,251	2,616,168	98.8	61,757	45,139	73.1
64	MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACION DE TECNOLOGIA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION PASCO	Educación	449,200	0	0.0	435,836	0	0.0
65	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	Educación	6,837,010	6,611,007	96.7	4,578,821	90,814	2.0
66	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	Educación	9,800	9,800	100.0	416,465	0	0.0
67	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE LA COMUNIDAD NATIVA AMAMBAY, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	Educación	28,000	28,000	100.0	0	0	0.0
68	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA AGRO INDUSTRIAL N 34270 MANCO CAPAC DE SAN FRANCISCO DE CAHUAPANAS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, OXAPAMPA, PASCO	Educación	44,700	0	0.0	1,000,000	0	0.0
69	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TINGO MAL PASO EN EL CENTRO POBLADO TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	Educación	9,200	9,200	100.0	225,000	0	0.0
70	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. LUCERITOS DEL AMANECER, ANEXO DE COCHAMBRA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO.	Educación	40,111	27,000	67.3	13,111	0	0.0
71	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, ANANA, Y ANCAHUACHANAN DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO.	Educación	0	0	0.0	7,000	0	0.0
72	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. SEMILLITAS DEL SABER DEL ANEXO DE YARHUAY, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO	Educación	40,091	0	0.0	39,651	0	0.0

73	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS C. P. SAN PEDRO, CENTRO UNION Y JOAQUIN CAPELO, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO.	Educación	34,641	0	0.0	34,641	0	0.0
74	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS II.EE. HAUSWALD DEL C.P. HAUSWALD Y LAS ORQUIDEAS DEL C.P. MIRADOR, DISTRITO CIUDAD CONSTITUCION PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO PASCO	Educación	44,491	0	0.0	225,000	0	0.0
75	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO KOKARI Y VALLE NAZARATEGUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	Educación	44,241	0	0.0	44,241	0	0.0
76	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS II.EE. MI LINDO HOGAR DEL C.P. DE COLQUIJIRCA Y CORAZON DE JESUS DEL C.P. DE SMELTER, DISTRITO TINYAHUARCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PASCO	Educación	43,691	0	0.0	250,000	0	0.0
77	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ISABEL DE PELMAZ Y 24 DE JUNIO EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	Educación	43,541	28,540	65.5	130,074	0	0.0
78	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P. DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO PASCO	Educación	1,527,751	1,527,748	100.0	528,312	0	0.0
79	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 323 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	Educación	47,759	0	0.0	47,759	0	0.0
80	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 34269 AUGUSTO E. TAMAYO DEL CENTRO .POBLADO PUERTO YESUPE DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.	Educación	89,199	59,615	66.8	29,549	0	0.0
81	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PROVISIONAL DE LA RESIDENCIA DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) - PASCO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	Educación	56,000	27,950	49.9	27,895	0	0.0
82	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO Y COBERTURA; CONSTRUCCION DE PATIO; ADQUISICION DE COMPUTADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 34036 SAGRADA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	Educación	534,950	376,079	70.3	104,493	0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 09						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Agropecuaria en la Región Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE SATIPO Y OXAPAMPA	2,901,158	1,590,023	-45.2%	28.9%	1,208,386	76.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS SELVA CENTRAL - REGIONES DE JUNIN Y PASCO	0	45,009	s/d	0.8%	44,000	97.8
ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES EN EL GANADO PORCINO EN EL PERU	151,854	267,343	76.1%	4.9%	267,286	100.0
MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO Y PIENSOS	68,492	301,079	339.6%	5.5%	300,546	99.8
ADQUISICION DE COMPUTADORES DE TABLETA, PROYECTORES MULTIMEDIA, COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE MULTIPLES FUNCIONES, RECEPTORES DE SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL Y ESCRITORIOS; EN EL(LA) PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	4,420	s/d	0.1%	3,634	82.2
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ACOYARUPATAC Y SHALLA-RERGOY; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	712,144	s/d	12.9%	670,942	94.2
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO USPACHACA Y VISTA ALEGRE; DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	671,869	s/d	12.2%	584,075	86.9
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES OC SHAHUAY, CHICCHIPUNTA, CARRETERA DIVISORIA GANAMANAY, MASHAMPAMPA, SILLAPATA, CUMBRE PUCARA, ANCAHUACHANAN, POTRERO Y APASH; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,507,256	s/d	27.4%	1,472,559	97.7
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR PULLAC BAJO - CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO; DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	254,035	s/d	4.6%	248,547	97.8
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA - TOMAY KICHWA - AMBO Y SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 08 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	156,752	s/d	2.8%	152,809	97.5
TOTAL	3,121,504	5,509,930	76.5%	100.0%	4,952,784	89.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 10						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Agropecuaria en la Región Pasco a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE SATIPO Y OXAPAMPA	0	802,252	s/d	20.4%	24,400	3.0
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS EN EL RIO CHOROBAMBA DE LA CC.NN TSACHOPEN Y OTROS, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	2,411,242	s/d	61.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS SELVA CENTRAL - REGIONES DE JUNIN Y PASCO	0	34,000	s/d	0.9%	0	0.0
ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES EN EL GANADO PORCINO EN EL PERU	153,040	283,291	85.1%	7.2%	60,322	21.3
MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO Y PIENSOS	166,613	338,525	103.2%	8.6%	74,849	22.1
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ACO-YARUPATAC Y SHALLA-RENGOY; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	14,900	s/d	0.4%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO USPACHACA Y VISTA ALEGRE; DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	14,900	s/d	0.4%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES OCSHAHUAY, CHICCHIPUNTA, CARRETERA DIVISORIA GANAMANAY, MASHAMPAMPA, SILLAPATA, CUMBRE PUCARA, ANCAHUACHANAN, POTRERO Y APASH; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	18,267	s/d	0.5%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR PULLAC BAJO - CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO; DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	5,437	s/d	0.1%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA - TOMAY KICHWA - AMBO Y SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 08 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	3,883	s/d	0.1%	0	0.0
TOTAL	319,653	3,926,697	1128.4%	100.0%	159,571	4.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 11						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Ambiente en la Región Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA Y HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	31,578	s/d	1.9%	31,578	100.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARIA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN, RESERVA NACIONAL DE JUNIN, SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNIN Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	300,000	311,000	3.7%	18.6%	10,902	3.5
RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS SECTOR GRAMAZU CAROLINA III ETAPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	3,421,554	625,444	-81.7%	37.4%	390,771	62.5
RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EL RELLENO, SECTOR EL DELFIN, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	978,896	604,359	-38.3%	36.1%	317,850	52.6
ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE; EN EL(LA) BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS-SAN CARLOS DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	101,309	s/d	6.1%	0	0.0
TOTAL	4,700,450	1,673,690	-64.4%	100.0%	751,101	44.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 12						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Ambiente en la Región Pasco a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARIA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN, RESERVA NACIONAL DE JUNIN, SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNIN Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0	11,000	s/d	0.1%	0	0.0
RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS SECTOR GRAMAZU CAROLINA III ETAPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	4,868,367	4,868,367	0.0%	55.5%	100,625	2.1
RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EL RELLENO, SECTOR EL DELFIN, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	3,898,537	3,898,537	0.0%	44.4%	120,749	3.1
TOTAL	8,766,904	8,777,904	0.1%	100.0%	221,374	2.5

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 13						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Comunicaciones en la Región Pasco durante el 2020						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PASCO	13,222,436	336,151	-97.5%	100.0%	313,124	93.1
TOTAL	13,222,436	336,151	-97.5%	100.0%	313,124	93.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 14						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Comunicaciones en la Región Pasco a marzo del 2021						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PASCO	13,373,438	42,256,010	216.0%	100.0%	3,075,377	7.3
TOTAL	13,373,438	42,256,010	216.0%	100.0%	3,075,377	7.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 15						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Educación en la Región Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	300,000	300,000	0.0%	1.7%	33,250	11.1
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS AGROPECUARIOS CON FINES DE INVESTIGACION EN LA UNDAC, SEDE OXAPAMPA	2,691,284	2,691,284	0.0%	15.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNDAC, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	700,000	700,000	0.0%	3.9%	0	0.0
INSTALACION DE LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNDAC EN PUCAYACU -DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGION PASCO	1,300,000	1,300,000	0.0%	7.2%	0	0.0
INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PUCAYACU - REGION PASCO	4,800,000	4,800,000	0.0%	26.7%	61,404	1.3
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	2,436,750	2,436,750	0.0%	13.5%	87,300	3.6
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN LA LOCALIDAD OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	776,556	s/d	4.3%	0	0.0
ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN LA LOCALIDAD YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	162,935	s/d	0.9%	162,834	99.9
ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO; EN EL(LA) COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	424,867	s/d	2.4%	72,800	17.1
ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) UNIDAD DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN LA LOCALIDAD YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,480,000	s/d	13.8%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FILIAL DE OXAPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,058,459	s/d	5.9%	4,800	0.5
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO; EN EL(LA) UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN LA LOCALIDAD YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	861,248	s/d	4.8%	0	0.0
TOTAL	12,228,034	17,992,099	47.1%	100.0%	422,388	2.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 16						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Educación en la Región Pasco a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS ANDINAS CON FINES DE CONSUMO Y MEDICINALES EN LA SEDE DE LA UNDAC EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION	0	2,062,566	s/d	13.6%	0	0.0
INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO-REGION PASCO	0	511,983	s/d	3.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNDAC, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	7,042,832	7,042,832	0.0%	46.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DISTRITO YANACANCHA - PROVINCIA PASCO - DEPARTAMENTO - PASCO	0	134,725	s/d	0.9%	0	0.0
INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PUCAYACU - REGION PASCO	3,049,700	3,049,700	0.0%	20.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE ALPAICAYAN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	0	78,054	s/d	0.5%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	671,490	671,490	0.0%	4.4%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FILIAL DE OXAPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,635,660	s/d	10.8%	0	0.0
TOTAL	10,764,022	15,187,010	41.1%	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 17						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Energía en la Región Pasco durante el 2020						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
SISTEMA ELECTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA	215,773	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	998,278	998,278	0.0%	100.0%	170,454	17.1
TOTAL	1,214,051	998,278	-17.8%	100.0%	170,454	17.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 18						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Energía en la Región Pasco a marzo del 2021						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	2,759,679	2,759,679	0.0%	100.0%	0	0.0
TOTAL	2,759,679	2,759,679	0.0%	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 19						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Industria en la Región Pasco durante el 2020						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD VILLA RICA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	118,148	s/d	54.2%	67,972	57.5
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	99,710	s/d	45.8%	54,258	54.4
TOTAL	0	217,858	s/d	100.0%	122,230	56.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 20						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Industria en la Región Pasco a marzo del 2021						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO	0	89,070	s/d	100.0%	0	0.0
TOTAL	0	89,070	s/d	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 21						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Justicia en la Región Pasco durante el 2020						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	8,104	4,210,359	51,854.1%	86.7%	4,001,626	95.0
ADQUISICION DE SISTEMAS DE AUDIO CONFERENCIAS, TELEVISORES, ESCRITORIOS NO MODULARES, SILLAS DE BRAZOS, COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA; EN EL(LA) MODULO PENAL DE LA CORTE DE PASCO CIUDAD DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	141,750	s/d	2.9%	129,389	91.3
ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, ESCRITORIOS NO MODULARES, MESAS, SILLAS DE BRAZOS Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) MODULO PENAL CORTE DE PASCO SALAS DE AUDIENCIA PENAL COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	10,900	s/d	0.2%	8,253	75.7
ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORES NOTEBOOK, PROYECTOR MULTIMEDIA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PANELES Y SISTEMAS DE VIDEO CONFERENCIAS; EN EL(LA) MODULO PENAL DE LA SEDE DE OXAPAMPA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SELVA CENTRAL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	84,502	s/d	1.7%	74,297	87.9
ADQUISICION DE CONSOLA DE AUDIO; EN A NIVEL DISTRITAL	0	10,000	s/d	0.2%	9,180	91.8
ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	400,000	s/d	8.2%	395,700	98.9
TOTAL	8,104	4,857,511	59,839.7%	100.0%	4,618,445	95.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 22						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Justicia en la Región Pasco a marzo del 2021						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	781,125	781,125	0.0%	100.0%	0	0.0
TOTAL	781,125	781,125	0.0%	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 23						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Orden Público y Seguridad en la Región Pasco durante el 2020						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YANACANCHA MUJERES DE LA REGION POLICIAL PASCO	448,658	380,030	-15.3%	10.8%	297,701	78.3
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS EN EL RIO CHOROBAMBA DE LA CC.NN TSACHOPEN Y OTROS, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	2,851,786	s/d	80.9%	813,824	28.5
CREACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	571,138	292,753	-48.7%	8.3%	277,094	94.7
TOTAL	1,019,796	3,524,569	245.6%	100.0%	1,388,619	39.4

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 24						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Orden Público y Seguridad en la Región Pasco a marzo del 2021						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YANACANCHA MUJERES DE LA REGION POLICIAL PASCO	572,967	572,967	0.0%	43.8%	0	0.0
CREACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	734,021	734,021	0.0%	56.2%	0	0.0
TOTAL	1,306,988	1,306,988	0.0%	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 25						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia en la Región Pasco a marzo del 2021						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ADQUISICION DE ESCANER; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL CERRO DE PASCO DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII SEDE HUANCAYO DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	24,800	s/d	100.0%	0	0.0
TOTAL	0	24,800	s/d	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 26						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Saneamiento en la Región Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	949,914	17,011	-98.2%	20.7%	13,717	80.6
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	64,326	2,326	-96.4%	2.8%	2,326	100.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUCUNAN, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	70,523	2,326	-96.7%	2.8%	2,326	100.0
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE MALAUCHACA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	0	13,926	s/d	17.0%	13,926	100.0
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUARAUTAMBO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	2,326	s/d	2.8%	2,326	100.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA ACOLLA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	2,326	s/d	2.8%	2,326	100.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA MIRITIRIANI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	2,326	s/d	2.8%	2,326	100.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO BOCA SAMAYA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	19,737	s/d	24.1%	2,326	11.8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO REDENCION NEVATI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	19,737	s/d	24.1%	2,326	11.8
TOTAL	1,084,763	82,041	-92.4%	100.0%	43,925	53.5

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 27						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Saneamiento en la Región Pasco a marzo del 2021						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	11,561	s/d	2.3%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA MIRITIRIANI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	6,035	3,710	-38.5%	0.7%	0	0.0
CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE YACAN (YACAN) DEL DISTRITO DE PAUCAR - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	480,954	480,954	0.0%	96.9%	0	0.0
TOTAL	486,989	496,225	1.9%	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 28						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Transportes en la Región Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,504,733	2,481,761	-29.2%	2.6%	2,481,757	100.0
CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS	200,000	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	33,445,962	9,622,916	-71.2%	10.2%	9,447,922	98.2
CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ	4,802,297	1,044,531	-78.2%	1.1%	1,044,530	100.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	118,290,973	76,959,551	-34.9%	81.4%	76,405,652	99.3
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	1,936,400	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS	0	191,318	s/d	0.2%	191,317	100.0
ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL (LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 09. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE HUANCABAMBA, PALCAZU, NINACACA, CHONTABAMBA Y POZUZO, PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	5,840,789	1,314,711	-77.5%	1.4%	847,747	64.5
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) RAMAL LA OROYA - CERRO DE PASCO, DEL FERROCARRIL DEL CENTRO, TRAMO: PK 50 AL PK 115, PARA EL REPLAN DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES. EN LA LOCALIDAD NINACACA, DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,450,213	s/d	1.5%	0	0.0
ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE OXAPAMPA, PAUCAR DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	67,547	s/d	0.1%	67,547	100.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCACARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. PASCO); SAN RAMON - DV. LA AUVERNIA - LOURDES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	457,802	s/d	0.5%	283,967	62.0
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VILLA RICA) - CEDRO PAMPA - EMP. PE-5N (PTE PAUCARTAMBO); EMP PA-691 (PA-691) - ALTO OCONAL - EMP. PA-691 (OCONAL), DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	699,129	s/d	0.7%	664,930	95.1
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NA - MISHQUIPATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	208,607	s/d	0.2%	208,606	100.0
TOTAL	168,021,154	94,498,086	-43.8%	100.0%	91,643,975	97.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 29						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Transportes en la Región Pasco a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA – PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18,306,000	2,563,303	-86.0%	3.9%	212,061	8.3
CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS	1,827,020	1,827,020	0.0%	2.8%	0	0.0
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	8,494,062	8,544,400	0.6%	12.9%	1,292,375	15.1
CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ	3,262,756	3,262,756	0.0%	4.9%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	16,868,360	45,238,500	168.2%	68.3%	5,050,157	11.2
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO CARRETERA MARGINAL KM 155 - PAUJIL - PUERTO LA CAMPIÑA - CASERIO ESPERANZA - PUERTO CC.NN SAN JUAN DE PICHIS - CC.NN AMAMBAY - PUERTO CC.NN. ZUNGAROYALI (26.695 KM), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	729,641	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL (LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 09. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE HUANCABAMBA, PALCAZU, NINACACA, CHONTABAMBA Y POZUZO, PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	615,081	s/d	0.9%	599,067	97.4
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) RAMAL LA OROYA - CERRO DE PASCO, DEL FERROCARRIL DEL CENTRO, TRAMO: PK 50 AL PK 115, PARA EL REPLAN DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES. EN LA LOCALIDAD NINACACA, DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	50,000	2,680,055	5260.1%	4.0%	0	0.0
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL ALCIDES CARRION, JR. AGROPECUARIO, JR. PROGRESO, JR. LOS CIPRECES, JR. GONZALO CARHUANCHO, JR. LOS PINOS EN EL ANEXO NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO DE AUQUIMARCA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	246,660	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCACARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. PASCO); SAN RAMON - DV. LA AUVERNIA - LOURDES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	1,019,532	1,019,532	0.0%	1.5%	201,445	19.8
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VILLA RICA) - CEDRO PAMPA - EMP. PE-5N (PTE PAUCARTAMBO); EMP PA-691 (PA-691) - ALTO OCONAL - EMP. PA-691 (OCONAL), DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	125,096	125,096	0.0%	0.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NA - MISHQUIPATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	388,609	s/d	0.6%	83,442	21.5
TOTAL	50,929,127	66,264,352	30.1%	100.0%	7,438,547	11.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 30						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Turismo en la Región Pasco durante el 2020						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	900,000	1,620,786	80.1%	100.0%	1,588,075	98.0
TOTAL	900,000	1,620,786	80.1%	100.0%	1,588,075	98.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 31						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Turismo en la Región Pasco a marzo del 2021						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	144,500	144,500	0.0%	100.0%	2,442	1.7
TOTAL	144,500	144,500	0.0%	100.0%	2,442	1.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 32						
Proyectos del Gobierno Nacional en la Función Vivienda y Desarrollo Urbano en la Región Pasco durante el 2020						
Producto / Proyecto	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	11,389	s/d	75.7%	0	0.0
INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	3,664	s/d	24.3%	0	0.0
TOTAL	0	15,053	s/d	100.0%	0	0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 33						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Agropecuaria durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	35,604	s/d	0.6%	35,604	100.0
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHINCHE YANAHUANCA, DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO	30,000	234,565	681.9%	4.1%	203,016	86.6
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALGAPA - CLUSMAN, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	551,655	s/d	9.7%	551,654	100.0
INSTALACION Y REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ESTANCO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES CAMPESINA DE SAN PEDRO DE RACCO - QUIULACocha, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	0	155,000	s/d	2.7%	0	0.0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MARAL Y TANGOR, DISTRITO DE PAUCAR, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	0	9,000	s/d	0.2%	9,000	100.0
REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	3,800,000	3,931,414	3.5%	69.2%	3,547,129	90.2
INSTALACION DE REPRESA Y CANAL DE DERIVACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUISHUARCANCHA, PICHUYCANCHA Y NAUPAMARCA, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	0	184,636	s/d	3.3%	184,636	100.0
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA FORESTACION EN CABECERA DE CUENCA CON ESPECIES NATIVAS EN 22 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE YANAHUANCA, SAN PEDRO DE PILLAO Y PAUCAR PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO	0	90,000	s/d	1.6%	18,000	20.0
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIA DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO	0	34,260	s/d	0.6%	34,259	100.0
MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIDA NUEVA DE SAN JUAN DE YANACocha, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL A. CARRION, REGION PASCO	0	78,519	s/d	1.4%	78,519	100.0
MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES LOS HAYLLOS, SAN JUAN DE YANACocha, DANIEL A. CARRION, REGION PASCO	0	73,426	s/d	1.3%	73,425	100.0
FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE GRANADILLA CERTIFADA CON GLOBAL GAP CON FINES DE EXPORTACION DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO INDUSTRIALES YANACHAGA APAIYH, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	73,391	s/d	1.3%	73,390	100.0
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE LECHE DE LA ASOCIACION AGROPECUARIO HUARI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	0	75,781	s/d	1.3%	30,630	40.4
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA GRANADILLA EN EL SECTOR DE SAN FRANCISCO VALLE DE PUSAPNO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	73,050	s/d	1.3%	73,050	100.0
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE LECHE DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA MAMAQUILLA DE CARHUACocha PARIAMARCA, EN EL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO	0	76,918	s/d	1.4%	9,928	12.9
TOTAL	3,830,000	5,677,219	48.2%	100.0%	4,922,240	86.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 34						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Agropecuaria a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	120,000	s/d	0.9%	0	0.0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TAMBOPAMPA DISTRITO YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO	186,000	186,000	0.0%	1.4%	0	0.0
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGION PASCO	0	1,827,421	s/d	14.2%	0	0.0
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE ACHIRA, GOCHAPATA, CANGLASH, DEL CENTRO POBLADO DE HUALLAMAYO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO	6,648,004	6,648,004	0.0%	51.6%	0	0.0
REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	4,000,000	4,000,000	0.0%	31.0%	514,499	12.9
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE LECHE DE LA ASOCIACION AGROPECUARIO HUARI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	0	45,150	s/d	0.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE LECHE DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA MAMAQUILLA DE CARHUACOCCHA PARIAMARCA, EN EL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO	0	66,990	s/d	0.5%	0	0.0
TOTAL	10,834,004	12,893,565	19.0%	100.0%	514,499	4.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 35						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Ambiente a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MANEJO Y GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE PATARCOCHA - CERRO DE PASCO	1,000,000	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) DEFENSA RIBEREÑA TRAMO DEL PUENTE RIO NEGRO AL PUENTE REVERENDO PADRE JOSE EGG DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	57,893	s/d	100.0%	0	0.0
TOTAL	1,000,000	57,893	-94.2%	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 36						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Comercio durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION DE PASTA Y DERIVADOS DE CACAO DE LA ASOCIACION CACAOCHOCOLATES ROFNER SCHMIDT DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	230,500	s/d	100.0%	228,000	98.9
TOTAL	0	230,500	s/d	100.0%	228,000	98.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 37						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Comercio a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION DE PASTA Y DERIVADOS DE CACAO DE LA ASOCIACION CACAOCHOCOLATES ROFNER SCHMIDT DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0.0	4,500	s/d	100.0%	0.0	0.0
TOTAL	0.0	4,500	s/d	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 38						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Comunicaciones a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REPARACION DE TORRE DE CONTROL MOVIL; EN EL(LA) SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL EN LA LOCALIDAD RACRACANCHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	119,379	s/d	100.0%	0	0.0
TOTAL	0	119,379	s/d	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 39						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Cultura y Deporte durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	48,730	s/d	82.3%	48,730	100.0
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO PASCO	0	10,500	s/d	17.7%	0	0.0
TOTAL	0	59,230	s/d	100.0%	48,730	82.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 40						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Educación durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EULOGIO VENTO SANTAMARIA N 34116, EN LA LOCALIDAD DE YANACOA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	1,661,592	s/d	6.5%	42,322	2.5
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR-AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED N 2- PASCO	0	1,630,696	s/d	6.4%	1,564,007	95.9
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR DISTRITO DE CIUDAD CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	0	14,000	s/d	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,833,960	2,964,359	61.6%	11.7%	1,869,040	63.1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA RED EDUCATIVA AVANZANDO JUNTOS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION DE PASCO	1,000,000	3,228,322	222.8%	12.7%	3,047,596	94.4
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO	0	1,911,479	s/d	7.5%	1,324,088	69.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CETPROS EN LOS DISTRITOS DE CHACAYAN, PAUCAR, SAN PEDRO DE PILLAO, SANTA ANA DE TUSI, VILCABAMBA, YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION -DEPARTAMENTO PASCO	0	2,647,251	s/d	10.4%	2,616,168	98.8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA KLEVER URIBE MELENDEZ GAMARRA NIVEL SECUNDARIA, DE LA COMUNIDAD DE VALLE NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO	0	9,000	s/d	0.0%	9,000	100.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA RED TAWARMAYO I, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	221,485	s/d	0.9%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	0	234,499	s/d	0.9%	234,499	100.0
MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACION DE TECNOLOGIA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION PASCO	4,000,000	449,200	-88.8%	1.8%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	14,905,602	6,837,010	-54.1%	26.9%	6,611,007	96.7
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	9,800	s/d	0.0%	9,800	100.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE LA COMUNIDAD NATIVA AMAMBAY, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	28,000	s/d	0.1%	28,000	100.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE MODULOS DE JUEGOS RECREATIVOS Y DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL, PROV. Y REGION PASCO	31,939	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA AGRO INDUSTRIAL N 34270 MANCO CAPAC DE SAN FRANCISCO DE CAHUAPANAS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, OXAPAMPA, PASCO	1,800,000	44,700	-97.5%	0.2%	0	0.0
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TINGO MAL PASO EN EL CENTRO POBLADO TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA.	0	9,200	s/d	0.0%	9,200	100.0

INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. LUCERITOS DEL AMANECER, ANEXO DE COCHAMBRA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO.	0	40,111	s/d	0.2%	27,000	67.3
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, ANANA, Y ANCAHUACHANAN DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO.	4,466,752	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. SEMILLITAS DEL SABER DEL ANEXO DE YARHUAY, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO	0	40,091	s/d	0.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS C. P. SAN PEDRO, CENTRO UNION Y JOAQUIN CAPELO, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DPTO PASCO.	0	34,641	s/d	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,000,000	220,877	-77.9%	0.9%	220,574	99.9
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS II.EE. HAUSWALD DEL C.P. HAUSWALD Y LAS ORQUIDEAS DEL C.P. MIRADOR, DISTRITO CIUDAD CONSTITUCION PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO PASCO	2,639,792	44,491	-98.3%	0.2%	0	0.0
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO KOKARI Y VALLE NAZARATEGUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, PASCO	0	44,241	s/d	0.2%	0	0.0
CREACION DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS II.EE. MI LINDO HOGAR DEL C.P. DE COLQUIJIRCA Y CORAZON DE JESUS DEL C.P. DE SMELTER, DISTRITO TINYAHUARCO, PROV. Y DPTO PASCO	0	43,691	s/d	0.2%	0	0.0
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ISABEL DE PELMAZ Y 24 DE JUNIO EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	43,541	s/d	0.2%	28,540	65.5
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NRO 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, CON DISEÑO ARQUITECTONICO BIOCLIMATICO EN LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO	75,833	75,833	0.0%	0.3%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P. DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO PASCO	0	1,527,751	s/d	6.0%	1,527,748	100.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 323 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - PASCO	0	47,759	s/d	0.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 34269 AGUSTO E. TAMAYO DEL CENTRO .POBLADO PUERTO YESUPE DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, PASCO.	0	89,199	s/d	0.4%	59,615	66.8
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PROVISIONAL DE LA RESIDENCIA DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) - PASCO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	56,000	s/d	0.2%	27,950	49.9
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO GAMANIEL BLANCO MURILLO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	8,200	s/d	0.0%	8,200	100.0
REPARACION DE AULA; EN EL(LA) I.E. INTEGRADO BIL N° 34417, MIRITIRIANI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	333,577	s/d	1.3%	100,016	30.0
REPARACION DE AULA; EN EL(LA) II.EE. N° 34211, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	338,772	s/d	1.3%	315,010	93.0
REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO Y COBERTURA; CONSTRUCCION DE PATIO; ADQUISICION DE COMPUTADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) IE 34036 SAGRADA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROV. Y DPTO PASCO.	0	534,950	s/d	2.1%	376,079	70.3
TOTAL	31,753,878	25,424,318	-19.9%	100.0%	20,055,459	78.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 41						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Educación a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EULOGIO VENTO SANTAMARIA N 34116, EN LA LOCALIDAD DE YANACocha, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	5,458,707	s/d	20.1%	531,464	9.7
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,790,484	1,790,484	0.0%	6.6%	295,907	16.5
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA RED EDUCATIVA AVANZANDO JUNTOS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION DE PASCO	6,492,301	4,927,358	-24.1%	18.1%	271,115	5.5
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	0	34,500	s/d	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 34025, DISTRITO PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	3,581,834	16,980	-99.5%	0.1%	0	0.0
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO	0	978,735	s/d	3.6%	29,235	3.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CETPROS EN LOS DISTRITOS DE CHACAYAN, PAUCAR, SAN PEDRO DE PILLAO, SANTA ANA DE TUSI, VILCABAMBA, YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION -DEPARTAMENTO PASCO	250,000	61,757	-75.3%	0.2%	45,139	73.1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN EL NIVEL PRIMARIO, DE LA RED EDUCATIVA UNION ANDINA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,500,000	1,370,795	-8.6%	5.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACION DE TECNOLOGIA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION PASCO	500,000	435,836	-12.8%	1.6%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	4,261,256	4,578,821	7.5%	16.8%	90,814	2.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA RED TAHUARMAYO II, NIVEL SECUNDARIO, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION DE PASCO	225,000	225,000	0.0%	0.8%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	1,416,465	416,465	-70.6%	1.5%	0	0.0
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS REDES EDUCATIVAS RURALES N 02 DE QUIRISHARI NIVEL PRIMARIO, DE LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION; PROVINCIA OXAPAMPA; REGION PASCO	225,000	225,000	0.0%	0.8%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE LA COMUNIDAD NATIVA AMAMBAY, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	6,184,435	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE PASCO, REGION PASCO	2,000,000	130,291	-93.5%	0.5%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA AGRO INDUSTRIAL 34270 MANCO CAPAC DE SAN FRANCISCO DE CAHUAPANAS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, OXAPAMPA, PASCO	1,000,000	1,000,000	0.0%	3.7%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AREA DE EDUCACION POR EL ARTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA -	1,638,729	207,542	-87.3%	0.8%	0	0.0

APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION PASCO						
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TINGO MAL PASO EN EL CENTRO POBLADO TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, PASCO	225,000	225,000	0.0%	0.8%	0	0.0
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. LUCERITOS DEL AMANECER, ANEXO DE COCHAMBRA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO.	0	13,111	s/d	0.0%	0	0.0
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, ANANA, Y ANCAHUACHANAN DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO.	0	7,000	s/d	0.0%	0	0.0
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. SEMILLITAS DEL SABER DEL ANEXO DE YARHUAY, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO	0	39,651	s/d	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS C. P. SAN PEDRO, CENTRO UNION Y JOAQUIN CAPELO, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO.	0	34,641	s/d	0.1%	0	0.0
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS II.EE. HAUSWALD DEL C.P. HAUSWALD Y LAS ORQUIDEAS DEL C.P. MIRADOR, DISTRITO CIUDAD CONSTITUCION PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO PASCO	225,000	225,000	0.0%	0.8%	0	0.0
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO KOKARI Y VALLE NAZARATEGUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	44,241	s/d	0.2%	0	0.0
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS II.EE. MI LINDO HOGAR DEL C.P. DE COLQUIJRCA Y CORAZON DE JESUS DEL C.P. DE SMELTER, DISTRITO TINYAHUARCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PASCO	250,000	250,000	0.0%	0.9%	0	0.0
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ISABEL DE PELMAZ Y 24 DE JUNIO EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	150,000	130,074	-13.3%	0.5%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P. DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO PASCO	528,312	528,312	0.0%	1.9%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 323 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	47,759	s/d	0.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	1,691,596	1,691,596	0.0%	6.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 34269 AGUSTO E. TAMAYO DEL CENTRO .POBLADO PUERTO YESUPE DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.	0	29,549	s/d	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS AREAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LAS 110 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	225,000	225,000	0.0%	0.8%	0	0.0
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PROVISIONAL DE LA RESIDENCIA DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) - PASCO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	27,895	s/d	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA RED TAWARMAYO II, NIVEL PRIMARIA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	50,000	50,000	0.0%	0.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C. E.B.A. LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO	1,722,313	1,464,667	-15.0%	5.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	225,000	225,000	0.0%	0.8%	0	0.0

REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO Y COBERTURA; CONSTRUCCION DE PATIO; ADQUISICION DE COMPUTADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 34036 SAGRADA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	104,493	s/d	0.4%	0	0.0
TOTAL	36,357,725	27,221,260	-25.1%	100.0%	1,263,674	4.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 42 Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Energía durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL RURAL VILLA RICA IV ETAPA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	17,016	s/d	1.3%	17,015	100.0
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO	1,000,000	93,036	-90.7%	7.3%	0	0.0
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION -OXAPAMPA-PASCO	0	1,001,517	s/d	78.7%	959,457	95.8
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA EL VALLE DE NAZARATEGUI - I ETAPA DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	42,780	s/d	3.4%	42,780	100.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES DE COLQUIJIRCA Y VILLA DE PASCO, DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO PROVINCIA DE PASCO Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	117,500	s/d	9.2%	0	0.0
TOTAL	1,000,000	1,271,849	27.2%	100.0%	1,019,252	80.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 43 Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Energía a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	9,000	9,000	s/d	16.9%	0	0.0
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION -OXAPAMPA-PASCO	0	44,159	s/d	83.1%	0	0.0
TOTAL	9,000	53,159	490.7%	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 44						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Orden Público y Seguridad durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL C.P. DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,926,138	1,950,138	1.2%	14.0%	1,280,875	65.7
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO TINGO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUICHPIN, DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	19,926	s/d	0.1%	0	0.0
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION - REGION PASCO	1,000,000	9,237	-99.1%	0.1%	9,237	100.0
CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE FRANJAS RIBEREÑAS Y SU APROVECHAMIENTO EN 106 PUNTOS CRITICOS DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA, HUANCABAMBA, PALCAZU, PUERTO BERMUDEZ, CONSTITUCION, VILLA RICA, POZUZO DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	30,000	s/d	0.2%	30,000	100.0
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; QUEBRADA SANTA ROSA Y MOSQUETA DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	3,618,967	s/d	25.9%	3,138,739	86.7
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; ANEXO SOCORRO DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	61,105	s/d	0.4%	61,104	100.0
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN LA LOCALIDAD USCPACHACA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	225,223	s/d	1.6%	200,834	89.2
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN LA LOCALIDAD PAMPANIA (VIRGEN DEL ROSARIO), DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	343,201	s/d	2.5%	306,084	89.2
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; ENROCADO EN EL RIO SAL C. P. PUENTE PAUCARTAMBO DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	492,856	s/d	3.5%	490,639	99.6
REPARACION DE PUENTE PEATONAL; DEL SECTOR RINCONADA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	204,546	s/d	1.5%	153,246	74.9
REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) RIO CUCHIS LOCALIDAD DE CUCHIS DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	395,000	s/d	2.8%	384,472	97.3
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) DEFENSA RIBEREÑA TRAMO DEL PUENTE RIO NEGRO AL PUENTE REVERENDO PADRE JOSE EGG DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,903,957	s/d	20.8%	2,846,064	98.0
RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) RIO TINGO EN LA LOCALIDAD CHACRA COLORADA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,641,392	s/d	11.8%	1,367,616	83.3
REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) RUTA PA 515 EN LA LOCALIDAD PAMPAMARCA, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	176,906	s/d	1.3%	155,541	87.9
REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 34122 EN LA LOCALIDAD HUAYLASJIRCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	499,907	s/d	3.6%	248,003	49.6
RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD VILLA BATANCHACA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,392,536	s/d	10.0%	1,318,302	94.7
TOTAL	2,926,138	13,964,897	377.2%	100.0%	11,990,756	85.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 45						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Orden Público y Seguridad a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL C.P. DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	188,999	2,640,849	1297.3%	47.4%	461,110	17.5
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO TINGO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUICHPIN, DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	1,182,463	s/d	21.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	120,000	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO ISCOZACIN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ISCOZACIN, DEL DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	100,000	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL RIO DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TINGO MAL PASO DEL DISTRITO POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	150,000	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; QUEBRADA SANTA ROSA Y MOSQUETA DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	472,937	s/d	8.5%	0	0.0
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN LA LOCALIDAD USCPACHACA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	24,389	s/d	0.4%	0	0.0
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN LA LOCALIDAD PAMPANIA (VIRGEN DEL ROSARIO), DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	37,116	s/d	0.7%	0	0.0
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; ENROCADO EN EL RIO SAL C. P. PUENTE PAUCARTAMBO DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,216	s/d	0.0%	0	0.0
REPARACION DE PUENTE PEATONAL; DEL SECTOR RINCONADA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DPTO PASCO	0	51,299	s/d	0.9%	0	0.0
REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) RIO CUCHIS LOCALIDAD DE CUCHIS DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	10,528	s/d	0.2%	0	0.0
RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) RIO TINGO EN LA LOCALIDAD CHACRA COLORADA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	273,775	s/d	4.9%	0	0.0
REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) RUTA PA 515 EN LA LOCALIDAD PAMPAMARCA, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	21,364	s/d	0.4%	0	0.0
REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA Nº 34122 EN LA LOCALIDAD HUAYLASJIRCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	252,123	s/d	4.5%	0	0.0
RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD VILLA BATANCHACA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PASCO	0	74,234	s/d	1.3%	0	0.0
REPARACION DE AULA; EN EL(LA) I.E. INTEGRADO BIL Nº 34417, MIRITIRIANI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	215,347	s/d	3.9%	0	0.0
REPARACION DE AULA; EN EL(LA) II.EE. Nº 34211, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	315,010	s/d	5.7%	0	0.0
TOTAL	558,999	5,573,650	897.1%	100.0%	461,110	8.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 46						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	9,832,074	2,217,981	-77.4%	25.9%	1,962,811	88.5
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO	0	92,324	s/d	1.1%	92,324	100.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION PASCO - REGION PASCO	3,658,317	2,834,162	-22.5%	33.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LA PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	0	100	s/d	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	2,372,880	s/d	27.7%	2,372,880	100.0
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION, REGION PASCO	0	503,644	s/d	5.9%	503,644	100.0
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	0	91,000	s/d	1.1%	7,000	7.7
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION; EN EL (LA) DEL CIRCUITO DE MANEJO DE EVALUACION PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA LOCALIDAD TAMBO DEL SOL, DISTRITO DE NINACACA, PROV. Y DPTO. PASCO	0	13,200	s/d	0.2%	13,200	100.0
ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROYECTOR MULTIMEDIA Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) UGEL PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DPTO. PASCO	0	452,655	s/d	5.3%	8,000	1.8
TOTAL	13,490,391	8,577,946	-36.4%	100.0%	4,959,859	57.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 47						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7,723,220	6,513,399	-15.7%	44.6%	98,700	1.5
CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE TAYAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION DE PASCO	0	1,882,948	s/d	12.9%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION PASCO - REGION PASCO	2,500,000	762,577	-69.5%	5.2%	669,840	87.8
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LA PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	0	140,500	s/d	1.0%	70,000	49.8
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION, REGION PASCO	3,000,000	3,000,000	s/d	20.6%	303,967	10.1
ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROYECTOR MULTIMEDIA Y SERVIDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) UGEL PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DPTO. PASCO	0	441,514	s/d	3.0%	0	0.0
REPARACION DE PISTA; EN EL (LA) AV. LEOPOLDO KRAUSSE DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DPTO. PASCO	0	1,853,059	s/d	12.7%	242,877	13.1
TOTAL	13,223,220	14,593,997	10.4%	100.0%	1,385,384	9.5

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 48						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Protección Social durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REPARACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y CONDUCTO ELECTRICO; EN EL (LA) ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS, DISTRITO DE YANACANCHA, PROV. Y DPTO. PASCO	0	103,038	s/d	100.0%	103,037	100.0
TOTAL	0	103,038	s/d	100.0%	103,037	100.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 49						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Salud durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA, DIRESA PASCO	0	374,046	s/d	0.7%	374,045	100.0
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO BERMUDEZ DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA	0	314,092	s/d	0.5%	314,092	100.0
MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA	0	19,153,348	s/d	33.5%	17,991,226	93.9
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED HUARIACA - PASCO - PASCO	2,466,114	1,499,434	-39.2%	2.6%	1,481,050	98.8
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	8,030,962	22,618,258	181.6%	39.6%	20,686,007	91.5
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO	0	5,370,329	s/d	9.4%	5,352,326	99.7
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	257,645	s/d	0.5%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS, CENTRO DE COMPUTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) EESS SACRA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	321,107	s/d	0.6%	179,004	55.7
ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS DR.DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	986,100	s/d	1.7%	986,100	100.0
ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES - OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,806,000	s/d	4.9%	2,806,000	100.0
ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y DEFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSP. ROMAN EGOAVIL PANDO VILLA RICA - VILLA RICA DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,846,000	s/d	5.0%	2,846,000	100.0
ADQUISICION DE CREMATARIO; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; PARA EL HOSPITAL DR DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA Y ROMAN EGOAVIL PANDO - DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	62,800	s/d	0.1%	62,800	100.0
ADQUISICION DE SUBESTACION TRANSFORMADORA; EN EL(LA) DE 250 KVA SUBESTACION TRIFASICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION Y AISLAMIENTO TEMPORAL (CAAT), DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	93,036	s/d	0.2%	91,021	97.8
ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO; EN CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL	0	60,000	s/d	0.1%	59,800	99.7
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SSHH; EN EL (LA) EESS DR.DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	417,717	s/d	0.7%	15,329	3.7
TOTAL	10,497,076	57,179,912	444.7%	100.0%	53,244,800	93.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 50						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Salud a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA	0	5,696,232	s/d	29.5%	133,245	2.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	6,700,515	6,700,515	0.0%	34.7%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	0	246,052	s/d	1.3%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO	0	5,380,173	s/d	27.9%	838,151	15.6
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	803,315	803,315	0.0%	4.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	257,646	s/d	1.3%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS, CENTRO DE COMPUTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) EESS SACRA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	225,984	s/d	1.2%	0	0.0
TOTAL	7,503,830	19,309,917	157.3%	100.0%	971,396	5.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 51						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Saneamiento durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	37,768	s/d	0.2%	37,768	100.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA	4,920,127	1,752,449	-64.4%	8.8%	1,657,037	94.6
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	8,000,000	6,723,577	-16.0%	33.9%	5,035,310	74.9
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBOPAMPA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	150,211	76,187	-49.3%	0.4%	24,655	32.4
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSE Y NUEVA BERNA Y CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA	0	809,020	s/d	4.1%	680,877	84.2
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO	0	12,240	s/d	0.1%	0	0.0
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	130,500	s/d	0.7%	58,000	44.4
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO PUENTE PAUCARTAMBO, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO	0	13,000	s/d	0.1%	13,000	100.0
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA	23,895	509,567	2032.5%	2.6%	509,567	100.0
INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASCO	0	5,930,935	s/d	29.9%	4,254,167	71.7
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FATIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, CARRION DEL DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	187,000	90,000	-51.9%	0.5%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	84,589	125,064	47.8%	0.6%	74,287	59.4
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE SHIRINGAMAZU, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO	1,302,143	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	3,629,923	s/d	18.3%	3,268,988	90.1
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	21,000	s/d	0.1%	21,000	100.0
TOTAL	14,667,965	19,861,230	35.4%	100.0%	15,634,656	78.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 52						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Saneamiento a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA	0	54,537	s/d	0.2%	0	0.0
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS PRIMARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL AA.HH. TUPAC AMARU	528,438	323,376	-38.8%	1.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	20,000,000	20,812,300	4.1%	63.3%	1,064,242	5.1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	866,101	866,101	0.0%	2.6%	0	0.0
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSE Y NUEVA BERNA Y CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA	809,139	937,139	15.8%	2.9%	0	0.0
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	1,500,000	187,200	-87.5%	0.6%	25,200	13.5
INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASCO	0	2,145,083	s/d	6.5%	67,310	3.1
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FATIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, CARRION DEL DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	1,450,986	1,450,986	0.0%	4.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	4,540,000	4,900,935	8.0%	14.9%	470,243	9.6
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,180,122	s/d	3.6%	0	0.0
TOTAL	29,694,664	32,857,779	10.7%	100.0%	1,626,995	5.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 53						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Trabajo durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA QUEBRADA DE YANACHACAN (ULULUN, SHAOGAL Y CAJON PATA) - QUIPARACRA-DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	275,487	s/d	76.6%	255,152	92.6
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE YANACOCCHA - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO	0	78,519	s/d	21.8%	70,728	90.1
CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA CC.NN. TRES ISLAS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	5,030	s/d	1.4%	5,030	100.0
CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA CC.NN. SANTA ISABEL, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	700	s/d	0.2%	700	100.0
TOTAL	0	359,736	s/d	100.0%	331,610	92.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 54						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Transportes durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	234,585	s/d	0.5%	199,921	85.2
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	0	2,054,975	s/d	4.4%	1,988,532	96.8
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	3,725,476	3,166,462	-15.0%	6.7%	2,529,238	79.9
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA	0	429,284	s/d	0.9%	285,199	66.4
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAN DE AZUCAR - PLAYA CALIENTE, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	47,076	s/d	0.1%	12,500	26.6
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEC	2,444,896	881,098	-64.0%	1.9%	700,990	79.6
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	1,524,962	s/d	3.2%	1,201,683	78.8
CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	8,703,393	1	-100.0%	0.0%	0	0.0
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA - CAÑACHACRA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	1,495,088	s/d	3.2%	1,495,088	100.0
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PUENTE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - OSOMAYO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	1,368,428	1,491,296	9.0%	3.2%	1,484,694	99.6
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA COCHAMBRA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	0	1,355,289	s/d	2.9%	1,233,569	91.0
INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE LA CARRETERA VECINAL VILLA RICA - VILLA OYON PROGRESIVA KM 01+380, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	17,486	s/d	0.0%	17,486	100.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	0	338,800	s/d	0.7%	233,500	68.9
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AERODROMO DE VICCO EN LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	100,000	100,000	0.0%	0.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	6,244,650	2,252,197	-63.9%	4.8%	2,171,148	96.4
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE INGRESO DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	7,664,387	2,715,947	-64.6%	5.8%	2,715,769	100.0
CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHINCHIHUANI, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	2,749,268	6,600	-99.8%	0.0%	0	0.0
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO SAN PEDRO-PUERTO MAYRO, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	0	38,296	s/d	0.1%	38,243	99.9
MEJORAMIENTO DEL PUENTE USHUN DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	6,799,651	4,873,768	-28.3%	10.3%	3,805,280	78.1
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	8,500	s/d	0.0%	1,700	20.0
INSTALACION DEL PUENTE CAHUAPANAS EN LA VIA RUTA PA 647, DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA OXAPAMPA - PASCO	1,500,000	0	-100.0%	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PA - 102 ANTAPACA, -ANTAGASHA - GOLLARISQUIZGA -CHACAYAN - VILCABAMBA - TAPUC - EMP.PA 102 (YANAHUANCA) DE LA PROVINCIA DANIEL CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	0	947,382	s/d	2.0%	362,241	38.2
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA-GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO	7,000,000	1,211,615	-82.7%	2.6%	1,206,814	99.6
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	23,320,373	4,472,987	-80.8%	9.5%	4,427,968	99.0
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA - DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	0	265,000	s/d	0.6%	193,000	72.8

CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO TAYAPAMPA DEL CAMINO VECINAL EMP. PA -10.7 HUALLAMAYO - JACHAHUANCA - EMP. PA- 619 (DV. CHINCHANCO) (RUTA PA-618) EN EL DISTRITO PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	0	39,100	s/d	0.1%	39,100	100.0
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE QUEBRADA ENCANTO (43+000 KM), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	0	8,000	s/d	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOS ALPES - SANTA ETELVINA - SAN CRISPIN - ALTO OYON - SAN JUAN, PUENTE ENTAZ Y PUENTE SAN JUAN DEL, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO	0	150,000	s/d	0.3%	150,000	100.0
CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO VILCABAMBA -ANIPONGO I6.03KM DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL A. CARRION - PASCO	0	285,000	s/d	0.6%	85,500	30.0
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO YANACOA BAJA (A.A.H.H. CELSO CURI), DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO	0	3,341,451	s/d	7.1%	2,256,460	67.5
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA.HH. ULIACHIN DEL SECTOR 02 AL SECTOR 06, DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROV. Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	3,442,937	s/d	7.3%	2,265,518	65.8
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	3,000,000	247,212	-91.8%	0.5%	247,212	100.0
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA USHUN-MALLAN BAJO, DISTRITO DE HUACHON - PASCO - PASCO	0	2,702,123	s/d	5.7%	1,992,907	73.8
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA FUNDICION AL CENTRO POBLADO DE LA MERCED JARRIA, DISTRITO DE PALLANCHACRA - PASCO - PASCO	0	14,720	s/d	0.0%	14,720	100.0
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N- PA-104 DE LA PROGRESIVA 0+000 KM Y LA PROGRESIVA 41+736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA.STA TUSI. YARUSYACAN, PALLANCHACRA. PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRION, DPTO PASCO	3,130,000	1,990,933	-36.4%	4.2%	740,376	37.2
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. FRANCISCO KOHEL GSTIR CUADRAS 1,2 Y 4, JR. PEDRO KOHEL CUADRA 01, JOSE MULLER RANDOLF CUADRAS 1 Y 2, JR ALFREDO WITTING CDRA 01 Y JR 1 DE NOVIEMBRE CDRA 01 DEL SECTOR DE MONTEFUNER Y ESPERANZA, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	0	790,085	s/d	1.7%	790,083	100.0
REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; ANEXO SOCORRO DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,789	s/d	0.0%	1,789	100.0
RENOVACION DE PONTON; EN EL(LA) RIO COLORADO DEL CENTRO POBLADO ANDACHACA - SANTIAGO PAMPA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	97,000	s/d	0.2%	0	0.0
RENOVACION DE CAMINOS DE HERRADURA; EN EL(LA) TRAMO JUCASHPUCRO - PLIANTANA, TANTARA - GOTOPUQUIO, PALU - HUACACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE MICHIVILCA - PASCO L 2+553 KM DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	18,970	s/d	0.0%	18,970	100.0
REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 34122 EN LA LOCALIDAD HUAYLASJIRCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	16,886	s/d	0.0%	16,667	98.7
RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO EN LA LOCALIDAD RACRACANCHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,327,967	s/d	2.8%	1,279,118	96.3
CREACION DE ESCALINATAS EN LOS BARRIOS DE GOYLLAR VIEJO, SAN MARTIN Y CUROHOGO DE LA LOCALIDAD DE GOYLLARISQUIZGA DEL DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	259,146	s/d	0.5%	82,795	31.9
CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L150 M, DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	313,012	s/d	0.7%	311,911	99.6
CONSTRUCCION DE PUENTE; EN DIEZ CARRETERAS VECINAL, DE LOS DISTRITOS VILCABAMBA, SANTA ANA DE TUSI, YANAHUANCA, TAPUC Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	94,705	s/d	0.2%	0	0.0
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO PALCAN - RIO ANTACULPAN PALCAN DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	34,400	s/d	0.1%	34,400	100.0

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CANCHACUCHO - DIEZMO - PUENTE PUGA CANCHACUCHO DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	49,900	s/d	0.1%	49,900	100.0
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO PACHACHACA - INKA PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACHI DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	34,380	s/d	0.1%	34,380	100.0
RENOVACION DE CRUCE DE CARRETERA CON UNA CARRETERA PRINCIPAL; EN EL (LA) VIA DEPARTAMENTAL PA - 101 EN 1+600 KM EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO. EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PASCO	0	51,000	s/d	0.1%	51,000	100.0
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO BARRIO 3 DE OCTUBRE - TARAPATA DEL DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	48,500	s/d	0.1%	48,500	100.0
CREACION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO EN LA LOCALIDAD DE HUARIACA DEL DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	32,780	s/d	0.1%	32,780	100.0
RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL EMP PA 106 - PUENTE USHUN - HACIENDA ROMERO - MISQUIRAGRA - CRUCE TINGALPATA - CRUCE SAN FERNANDO - SAN GOTARDO - SUIZA BAJA (L 85.858 KM) EN LA LOCALIDAD USHUN, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,787,937	s/d	3.8%	1,287,936	72.0
AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO EN EL HUAYLLAY DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	34,200	s/d	0.1%	10,260	30.0
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CASA BLANCA - PUENTE GAYAC EN CASA BLANCA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	34,000	s/d	0.1%	34,000	100.0
TOTAL	77,750,522	47,176,827	-39.3%	100.0%	38,180,845	80.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro Nº 55						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Transportes a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA – PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	5,446,914	5,513,356	1.2%	4.4%	194,382	3.5
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	8,580,455	8,580,455	0.0%	6.9%	373,174	4.3
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEC	5,000,000	5,000,000	0.0%	4.0%	39,961	0.8
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	3,407,853	3,730,798	9.5%	3.0%	118,000	3.2
CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	6,204,599	1,755,897	-71.7%	1.4%	0	0.0
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, Y DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES, LAS PALMERAS, LOS QUINUALES, PROLONGACION COLUMNA PASCO, Y PASAJE EUCALIPTOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LA REGION AGRARIA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	0	792,103	s/d	0.6%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA COCHAMBRA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	0	1,564,943	s/d	1.3%	116,682	7.5
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	42,688,438	42,762,738	0.2%	34.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AERODROMO DE VICCO EN LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	6,000,000	2,799,241	-53.3%	2.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	4,000,000	7,738,069	93.5%	6.2%	3,618,579	46.8
CREACION DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE PILLAO - CHAUCHAG, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	1,640,590	s/d	1.3%	0	0.0
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SUNEC - CANANCHACRA EN LOS DISTRITOS DE TICLACAYAN Y POZUZO, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	146,795	146,795	0.0%	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO DE PARIAMARCA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	0	1,744,979	s/d	1.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL PUENTE USHUN DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	0	573,887	s/d	0.5%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PA - 102 ANTAPACA, -ANTAGASHA - GOLLARISQUIZGA -CHACAYAN - VILCABAMBA - TAPUC - EMP.PA 102 (YANAHUANCA) DE LA PROVINCIA DANIEL CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	5,150,000	362,467	-93.0%	0.3%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, R	8,424,980	8,424,980	0.0%	6.8%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	0	67,721	s/d	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA - DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	10,696,605	10,696,605	0.0%	8.6%	0	0.0
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LUIS OROPEZA TRAMO ENTRE JR. ARICA Y JR. JUNIN DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	0	1,623,204	s/d	1.3%	0	0.0
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE QUEBRADA ENCANTO (43+000 KM), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	150,000	150,000	0.0%	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARAPO- EL TINGO- SUIZA - SAN GOTARDO, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	1,500,000	1,500,000	0.0%	1.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES PADRE JOSE EGG, INGOBERT WITTING, PADRE JOSE GSTIR, POLICIA NACIONAL Y PSAJE. MALDONADO EN LA LOCALIDAD DE POZUZO, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	0	1,710,366	s/d	1.4%	247,640	14.5
MEJORAMIENTO VIAL CON PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE QUIPARACRA DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	0	1,772,728	s/d	1.4%	623,062	35.1
CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO VILCABAMBA -ANIPONGO I6.03KM DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	88,391	s/d	0.1%	0	0.0
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO YANACOCHA BAJA (A.A.H.H. CELSO CURI), DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO	0	990,430	s/d	0.8%	819,969	82.8
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO CHIVIS EMPALME KM 80 PA 135 CARRETERA VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, PASCO	75,000	75,000	0.0%	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA.HH. ULIACHIN DEL SECTOR 02 AL SECTOR 06, DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROV. Y DEPARTAMENTO DE PASCO	71,267	1,735,368	2335.0%	1.4%	423,253	24.4

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	4,500,000	4,500,000	0.0%	3.6%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. FRANCISCO KOHEL GSTIR CUADRAS 1,2 Y 4, JR. PEDRO KOHEL CUADRA 01, JOSE MULLER RANDOLF CUADRAS 1 Y 2, JR ALFREDO WITTING CDRA 01 Y JR 1 DE NOVIEMBRE CDRA 01 DEL SECTOR DE MONTEFUNER Y ESPERANZA, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	0	612,963	s/d	0.5%	585,017	95.4
CREACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO OMAIZ DEL CENTRO POBLADO DE 7 DE JUNIO (VILLA AMERICA) DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	1,588,310	s/d	1.3%	0	0.0
CREACION DE ESCALINATAS EN LOS BARRIOS DE GOYLLAR VIEJO, SAN MARTIN Y CUROHOGO DE LA LOCALIDAD DE GOYLLARISQUIZGA DEL DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	283,308	s/d	0.2%	0	0.0
CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L150 M, DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	4,500,000	1,391,299	-69.1%	1.1%	248,266	17.8
CONSTRUCCION DE PUENTE; EN DIEZ CARRETERAS VECINAL, DE LOS DISTRITOS VILCABAMBA, SANTA ANA DE TUSI, YANAHUANCA, TAPUC Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	94,705	s/d	0.1%	0	0.0
CREACION DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD HUICHPIN DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	1,761,155	s/d	1.4%	0	0.0
CREACION DE CAMINO VECINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR: EMPALME PA 651 (CRUCE TINGO MAL PASO), COCATAMBO, QUITASOL, CUSHI - 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	645,819	s/d	0.5%	0	0.0
TOTAL	116,542,906	124,418,670	6.8%	100.0%	7,407,985	6.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 56						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Vivienda y Desarrollo Urbano durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA BOLIVAR DE LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	0	1,766,017	s/d	100.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA, PASCO, EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO DE PILLAO, PAUCAR Y CHACAYAN DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	100	s/d	0.0%	0	0.0
TOTAL	0	1,766,117	s/d	100.0%	0.0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021

Cuadro N° 57						
Proyectos del Gobierno Regional Pasco en la Función Vivienda y Desarrollo Urbano a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA BOLIVAR DE LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	0	3,323,940	s/d	100.0%	408,479	12.3
TOTAL	0	3,323,940	s/d	100.0%	408,479	12.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 05 de abril del 2021